

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Certificato di Collaudo tecnico – amministrativo

(art. 116 del D. Lgs. 36/2023)

(Deliberazione del Commissario Straordinario n.146/C.S./2025 del 5/2/2025)

Oggetto: Fornitura chiavi in mano di una RMN 3 T e di una TAC da 256 strati comprensiva dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti propedeutici all’installazione delle apparecchiature- Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 “Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025” – CUP: I12C23000820001 – CIG: B284EB128D.

Impresa esecutrice: R.T.I. composto dalla società Siemens Healthcare S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Vipiteno n. 4, CAP 20128, C.F.: 04785851003 e P.IVA: 12268050155 (mandataria-capogruppo) e la società Technoproject S.r.l. con sede in Napoli (NA), Via Salita Cariatì n. 25/A, CAP 80132, C.F. e P.IVA: 07167410633 (mandante)

Importo di aggiudicazione: € 4.101.054,93 oltre IVA di cui € 1.084.450,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 21.177,96 ed oneri per la sicurezza da interferenza (da D.U.V.R.I.) pari ad € 950,00 per i lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti propedeutici all’installazione della RMN 3 T e della TAC da 256 strati

Progettista progetto esecutivo: Raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) composta da Ing. Andrea Menichini (mandatario/capogruppo), Ing. Gaetano Ruocco (mandante), Ing. Giuseppe Lovisi (mandante – giovane professionista).

Responsabile unico del procedimento (RUP): Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per le forniture: Dott.ssa Cinzia Micheli

Direttore dei Lavori: Ing. Michele Carini

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) Ing. Giuseppe Iaquinto mandante del RTP individuato dall’appaltatore in fase di gara.

Importo dei lavori

I lavori previsti nel contratto per fornitura chiavi in mano di una RMN 3 T e di una TAC da 256 strati per P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti comprendevano oltre alle apparecchiature elettromedicali di fornitura SIEMENS, i lavori edili e impiantistici per la ristrutturazione del reparto della UOC Diagnostica per Immagini, i lavori di adeguamento del locale RMN esistente per l'installazione di una RMN 1,5 T PHILIPS, i servizi di ingegneria per l'esecuzione del progetto esecutivo delle suddette opera e il noleggio di mezzi mobili con una Risonanza Magnetica Nucleare e una TAC per garantire il servizio sanitario durante i lavori di ristrutturazione del reparto.

L'importo totale di contratto risulta pari a € 4.101.054,93 IVA esclusa così suddiviso:

A1 Fornitura di Risonanza Magnetica Nucleare da 3 Tesla	€ 1.218.000,00
A2 Fornitura di TAC non inferiore a 256 strati	€ 1.025.000,00
A3 Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 66.500,00
A4 Lavori strutturali edili ed impiantistici per ristrutturazione reparto	€ 1.062.322,04
A5 Noleggio strutture unità mobili RMN/TAC	€ 707.104,93
A6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 21.177,96
A7 Oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI)	€ 950,00

Il presente certificato di collaudo tecnico-amministrativo è relativo ai Lavori strutturali edili ed impiantistici per la ristrutturazione del reparto di Diagnostica per immagini (punto A4).

Le apparecchiature elettromedicali fornite nell'ambito dell'appalto chiavi in mano sono state oggetto di specifici collaudi che si allegano al presente documento.

Descrizione dei lavori

Le opere per la ristrutturazione del reparto di Diagnostica per immagini sono state realizzate sulla base del Progetto esecutivo sviluppato dal RTP composto da Ing. Andrea Menichini, Ing. Gaetano Ruocco e Ing. Giuseppe Lovisi sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) elaborato dallo Studio Carini Srl di Isola del Liri, a firma dell'Ing. Michele Carini.

L'intervento riguarda la ristrutturazione totale del piano terra del Corpo F dell'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti, Reparto Diagnostica per Immagini, che si è resa necessaria per il potenziamento e riorganizzazione della diagnostica mediante la sostituzione dell'esistente Risonanza Magnetica Nucleare (RMN 1) da 1,5 tesla, l'installazione di una seconda Risonanza Magnetica Nucleare a (RMN 2) da 3,0 tesla e di una nuova TAC da 256 strati.

Il progetto esecutivo, rispetto al PFTE nel progetto, ha introdotto alcune modifiche con la rimodulazione del lay-out del reparto con un diverso posizionamento della TAC e della relativa sala controllo che hanno consentito di non intervenire con il rinforzo strutturale di una porzione di solaio in corrispondenza dell'area inizialmente prevista.

I lavori più in dettaglio hanno compreso:

- Opere edili consistenti nella demolizione di partizioni interne preesistenti, realizzazione di nuove tramezzature in cartongesso con coibentazione interna, compartimentazioni REI dell'area destinata alle RMN (area F) rispetto all'area destinata a TAC, accettazione e studi medici, nuove pavimentazioni e rivestimenti delle pareti in PVC, tinteggiature nei locali interessati dai lavori e installazione di controsoffitto,
- Realizzazione della gabbia di Faraday per la sala RMN 3 tesla e adeguamento della gabbia di Faraday preesistente per la sala RMN 1,5 tesla,
- Realizzazione di nuova tubazione del quench per la RMN 3 tesla
- Realizzazione bagni con impianti idraulici, controsoffitti e rivestimenti delle pareti in maioliche,

- Rimozione degli impianti preesistenti (idrico sanitario, riscaldamento, condizionamento, elettrico e antincendio),
- Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento con trattamento aria con tre unità di trattamento aria installate in copertura, una a servizio del reparto e due dedicate alle due sale RMN comprensivo di collegamento alle reti di distribuzione fluidi esistenti, installazione di canalizzazioni di distribuzione e di diffusori,
- Realizzazione di nuovo impianto di raffreddamento del nucleo di ognuna delle due risonanze
- Realizzazione dell'impianto elettrico (illuminazione e f.m), dell'impianto di rivelazione incendi e dell'impianto trasmissione dati,
- Realizzazione dell'impianto di distribuzione gas medicali a partire dalla rete di distribuzione primaria con installazione di valvole di intercettazione VVF e stazioni di riduzione di secondo stadio.

Andamento dei lavori

L'avvio delle attività previste dal contratto comprendente, oltre alla fornitura delle apparecchiature elettromedicali e il noleggio delle unità mobili RMN e TAC, la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, è avvenuta con Processo verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via di urgenza il 15 ottobre 2024. La durata dell'appalto era fissata in 180 giorni consecutivi.

La prima fase dei lavori oltre la cantierizzazione ha previsto le opere necessarie per lo smontaggio delle apparecchiature elettromedicali preesistenti (RMN da 1,5 Tesla e RMN a basso campo).

Il progetto esecutivo relativo alle opere edili e impiantistiche per la ristrutturazione del reparto è stato acquisito dalla ASL il 27.12.2024 (prot.91758/24) con integrazioni richieste dal RUP Ing. Daniele Della Vedova consegnate dal RTP il 20.01.2025 (Prot.4952/25) e il 24.01.2025 (Prot.6787/25).

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP il 24.1.2025 ed è stato approvato in via definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 146/CS del 5/2/2025.

La firma del contratto è avvenuta in data 16.01.2025 con data di inizio lavori il 24.1.2025 e con fine dei lavori fissata per il 30.4.2025. A seguito di richiesta avanzata dall'impresa è stata concessa una proroga tecnica di 30 gg con data di fine lavori al 30.5.2025.

Nel mese di maggio sono state effettuate le prove funzionali degli impianti come da verbali allegati al presente documento.

In data 21.5.2025 l'impresa ha comunicato la fine dei lavori a meno di alcune opere di variante.

La presa in consegna anticipata delle opere da parte della stazione appaltante, previa verifica della funzionalità del reparto, è avvenuta il 23 maggio 2025 con apposito verbale nel quale venivano sospesi i lavori relativi al sistema di umidificazione, previsto in progetto mediante umidificatori ad elettrodi immersi ma richiesto dalla stazione appaltante mediante uno spillamento dall'esistente rete vapore e quelle del loop dell'impianto di rivelazione incendi in quanto non ancora definita ed individuata la centrale antincendio a cui allacciare il nuovo impianto.

Perizia di variante

In corso d'opera si è resa necessaria la stesura di una perizia di variante relativa al sistema di umidificazione nonché al collegamento del loop antincendio dell'impianto di rivelazione incendi interno al reparto all'impianto generale.

In data 26 aprile 2025 veniva richiesta dal Direttore Lavori autorizzazione alla redazione della perizia di variante che veniva concessa in data 23.5.2025 con la formalizzazione della stessa tramite Determinazione Dirigenziale n. 1558 del 16/07/2025 (nota pec Prot. N. 54394/2025 del 18/07/2025) dall'Ing. Daniele Della Vedova, Responsabile Unico del Progetto.

La variante al sistema di umidificazione è stata necessaria sia per aspetti gestionali uniformando la soluzione a quella esistente nell'ospedale e sia per la limitata disponibilità di energia elettrica

disponibile in copertura dove sono state installate le unità di trattamento aria a servizio del reparto e delle due RMN. Il sistema di umidificazione dell'aria delle tre unità che era stato previsto, nel progetto esecutivo sviluppato dall'impresa, con produttori di vapore ad elettrodi immersi alimentati con energia elettrica, è stato sostituito dal collegamento all'impianto centralizzato di distribuzione di vapore sterile esistente destinato ad alimentare le sezioni di umidificazione di tutte le unità di trattamento aria già presenti nel Presidio ospedaliero. La variante ha previsto l'allacciamento con tubazioni in acciaio inox del nuovo impianto alla rete distribuzione del vapore e una diversa tipologia di valvole di erogazione del vapore sulle sezioni di umidificazione delle unità di trattamento aria.

Relativamente al collegamento dell'impianto realizzato nel reparto di Diagnostica per immagini all'impianto generale di rivelazione incendi la variante è stata motivata dalla installazione di una nuova centrale di zona da parte della ASL in una posizione diversa e più lontana da quella inizialmente ipotizzata nella progettazione.

La variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2023 ha comportato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Per effetto di detta variante l'importo contrattuale comprensivo di lavori servizi e forniture, al netto del ribasso d'asta del 1,22% e compresi gli oneri per la sicurezza, ha portato ad una variazione da € 4.101.054,93 a € 4.143.339,37, con un aumento della spesa applicando il ribasso di gara dell'1,22% pari ad € **42.284,44**.

La quota parte dei lavori di ristrutturazione del reparto, comprensivi di oneri per la sicurezza e oneri da interferenza passano da € **1.084.450,0** IVA esclusa a € **1.126.743,44** IVA esclusa.

Con verbale di ripresa lavori del 15 settembre 2025 sono stati autorizzati i lavori in perizia con indicazione della data di fine lavori al giorno 15.11.2025. In data 13 ottobre 2025 l'impresa ha comunicato il completamento dei lavori. In data 22.10.2025 è stato redatto il verbale di fine lavori.

Atti autorizzativi

In data 25.10.2024 è stata presentata la SCIA sul Portale dei servizi digitali del Comune di Rieti codice identificativo 5904 protocollo abbinato 2024.72487.

Non è stata presentata variazione catastale.

In merito alla normativa antincendio essendo l'Ospedale San Camillo De Lellis in dismissione, ai sensi della legge 24 febbraio 2023 n.14 di conversione del decreto mille proroghe 2023 del 29 dicembre 2022 n.198, il termine per l'adeguamento e antincendio per le strutture che hanno aderito al piano previsto dal DM 19 marzo 2015 e s.m.i è fissato al 24 aprile 2028.

La Direzione Lavori ha pertanto acquisito la documentazione relativa alle opere antincendio con le certificazioni di conformità e le dichiarazioni di corretta posa in opera relative all'intervento di adeguamento del reparto di Diagnostica per immagini di cui si prende atto.

Tempo utile

Il tempo utile per ultimare i lavori era fissato in 180 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori avvenuta il 15.10.2024 con fine lavori prevista, a valle dell'acquisizione e approvazione del progetto esecutivo, per il 30.4.2025.

A seguito della proroga concessa in data 23.04.2025 di 30 gg, la data di fine lavori è stata posticipata al 30.5.2025.

In data 23.5.2025 è avvenuta la presa in consegna anticipata del reparto entro il termine utile contrattuale con la contestuale sospensione dei lavori in attesa dell'approvazione della variante.

In data 15.9.2025 è avvenuta la ripresa dei lavori a seguito della approvazione delle opere in variante. La data di fine lavori, a seguito della variante che ha concesso 60 gg solari di proroga, è stata fissata al 15.11.2025. L'impresa ha anticipato il completamento dei lavori al 13.10.2025.

Le opere sono state completate entro tale data.

Notifiche preliminari

In data 7.2.2025 è stata inserita la notifica preliminare del cantiere sul Sistema Informativo di Prevenzione del Lazio prot. RI/057059-0000247/2025 indicando quali ditte operative in cantiere la società Siemens Healthcare S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Vipiteno n. 4, CAP 20128, C.F.: 04785851003 e P.IVA: 12268050155 e la società Technoproject S.r.l. con sede in Napoli (NA), Via Salita Cariatì n. 25/A, CAP 80132, C.F. e P.IVA: 07167410633.

Sub-affidamenti

Nel corso dei lavori è avvenuto il subaffidamento per la realizzazione delle reti di distribuzione dei gas medicali, con esclusione delle apparecchiature, alla ditta T.M. Service Lo Russo Srl con sede legale in Pompei (NA) via Scacciapensieri n.10 per un importo di € 14.920, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa.

Ordini di servizio

In data 27.10.2024 il Direttore dei Lavori Ing. Michele Carini trasmetteva Ordine di servizio n.1 nel quale veniva richiesto all'impresa Technoproject di provvedere ai lavori di cantierizzazione finalizzati alla sostituzione della Risonanza Philips entro il 31.12.2024.

Polizza CAR

L'impresa in conformità con quanto previsto nel capitolato ha presentato polizza CAR emessa in data 18.12.2024 rilasciata dalla Bene Assicurazioni s.p.a. Società Benefit

Sinistri e danni a terzi

Dalla documentazione del Direttore Lavori ing. Michele Carini non risulta l'accadimento sinistri e di danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore

Dalla documentazione del Direttore Lavori ing. Michele Carini non risulta l'accadimento di danni causati da eventi di forza maggiore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Dalla documentazione del Direttore Lavori ing. Michele Carini non risulta che nel corso dei lavori si siano verificati infortuni.

Assicurazioni sociali e previdenziali

L'impresa Technoproject S.r.l. ha fornito copia del DURC vigente alla data del presente atto nel quale è dichiarata la regolarità nei confronti di INAIL, INPS CNCE e come previsto in contratto ha stipulato polizza assicurativa RCT/RCO n.2024/30/6524195 in data 26/9/2024.

Verifiche funzionalità degli impianti

Nel mese di maggio sono state effettuate le prove funzionali degli impianti (vedi verbale n. 4 del 13.5.2025 e verbale 6 del 19.5.2025) con prescrizioni inviate il 21.5.2025 dal sottoscritto collaudatore e cui l'impresa a dato riscontro in data 22.5.2025 con la consegna della planimetria as built del reparto e il riscontro delle portate dell'impianto di trattamento aria come riportato nella relazione sullo stato finale da parte del Direttore di Lavori Ing. Michele Carini.

Contabilità

Lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori ing. Michele Carini risulta essere il seguente:

Importo lavori

Importo netto delle opere comprensivo della variante	€ 1.104.606,48
Oneri per la sicurezza (PSC)	€ 21.177,96
Oneri per la sicurezza da interferenza (DUVRI)	€ 950,00
Totale	€ 1.126.734,44

Importo lavori eseguiti

Importo netto lavori eseguiti 1° SAL al 22.4.2025	€ 824.520,10
Importo netto lavori eseguiti 2° SAL al 30.5.2025	€ 237.512,99
Importo netto lavori eseguiti 3° SAL al 6.10.2025 stato finale	€ 63.701,35
Totale	€ 1.126.734,44

Importo acconti corrisposti

Anticipazione (Determinazione n.460/2025 del 24.2.2025)	€ 325.335,00
Certificato di pagamento n.1 del 22/4/2025	€ 573.041,47
Certificato di pagamento n.2 del 30/5/2025	€ 165.071,52
Totale	€ 1.063.477,99

Importo non corrisposti

Certificato di pagamento n.3 del 6/10/2025 finale	€ 57.652,78
Certificato di pagamento n.3 bis del 6/10/2025	€ 5.633,67
Credito netto dell'impresa netto IVA	€ 63.286,45
Totale	

Penali

Le opere sono state completate entro il tempo utile previsto in contratto e con la proroga prevista con la perizia di variante, pertanto non sono state applicate penali.

Riserve

L'impresa non ha presentato riserve.

Assicurazioni sociali

Durante l'esecuzione di lavori in occasione delle liquidazioni dei SAL e conto finale sono stati richiesti dal Responsabile del Procedimento i DURC relativi all'appaltatore.

Avviso ai Creditori

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori attestato che i lavori si sono svolti internamente, entro l'area dell'Ospedale di proprietà della ASL, che non si sono verificati danni a terzi e che i lavori stessi non hanno dato luogo a nessuna richiesta di terzi .

Cessione di crediti

Non risulta che l'impresa abbia effettuato la cessione dei suoi crediti.

Documentazione

L'impresa ha presentato la seguente documentazione agli atti:

- Dichiarazioni di conformità impianti
- Elaborati as built
- Verifiche funzionali degli impianti
- Formulare smaltimento rifiuti

- As built delle opere realizzate
- Dichiarazioni di corretta posa ai fini antincendio redatte su modulistica VVF

VISITE DI COLLAUDO

Durante l'esecuzione dei lavori il sottoscritto collaudatore ha effettuato sette visite in cantiere finalizzate alla verifica delle lavorazioni e all'effettuazione delle prove funzionali degli impianti tecnologici i cui verbali si riportano in allegato.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso che le operazioni di collaudo sono state effettuate:

- mediante la verifica della rispondenza di quanto eseguito al progetto esecutivo realizzato dalla RTI;
- mediante prove, verifiche e misure effettuate a campione sulle opere realizzate, intese ad accertare la rispondenza delle opere stesse ai requisiti normativi e contrattuali; le verifiche sono sempre state eseguite previa comunicazione alla DL, alla RTI
- mediante l'acquisizione e la verifica di verbali e certificati di prova di opere e/o parti di opere forniti dalla DL o da RTI, a fronte degli obblighi normativi e contrattuali;
- mediante l'acquisizione e la verifica di osservazioni raccolte in corso d'opera da parte della DL;
- mediante l'esame della documentazione finale prodotta da RTI, intesa ad accertare la completezza e la rispondenza rispetto ai requisiti normativi e contrattuali;

verificato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e della perizia di variante e che sono stati eseguiti a regola dell'arte e in conformità con le prescrizioni contrattuali,
- che la committenza ad oggi non ha segnalato difformità o vizi, agli effetti dell'art.1667 del Codice Civile;
- che non risulta, da parte dell'Ispettorato del Lavoro alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile tenendo conto delle sospensioni e proroghe concesse come riportato al paragrafo Andamento dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di Contratto, di Variante così come evidenziato nella relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale vistata dal RUP;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né disposto dei crediti stessi;
- che non risulta che per l'esecuzione delle opere sia stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private né che sia stato arrecato alcun danno diretto o indiretto alle medesime per cui non si è proceduto alla pubblicazione degli Avvisi ai Creditori (art. 218 D.P.R. 5 – 10 -2010 n. 207);
- che l'RTI ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto ed agli ordini e disposizioni della Direzione dei Lavori;
- che l'RTI ha firmato la contabilità finale senza riserve così come tutta la documentazione contabile;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati diretti con la necessaria diligenza e competenza;
- che per quanto non più ispezionabile o di difficile ispezione o non ispezionato il Direttore dei lavori e l'Appaltatore hanno assicurato che le opere sono state eseguite secondo le prescrizioni contrattuali, in conformità dei disegni del progetto esecutivo e dei calcoli

- approvati e regolarmente contabilizzate;
- che gli esami a vista e le prove strumentali hanno dato esito positivo;
 - che la documentazione relativa ai materiali impiegati dimostra il rispetto delle finalità specifiche del progetto.

Il sottoscritto ing. Giovanni Martinazzoli nato a Milano il 30.05.1955 residente in Narni Strada di Valle Montanara 15 iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Terni al numero A687 nella sua qualità di collaudatore delle opere in oggetto, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.146/C.S./2025 del 05/02/2025

CERTIFICA

che le opere edili ed impiantistiche realizzate per la ristrutturazione del reparto di Diagnostica per immagini nell'ambito della la fornitura chiavi in mano di una RMN 3 T e di una TAC da 256 strati comprensiva dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione delle apparecchiature- Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" – CUP: I12C23000820001 CIG:B284EB128 eseguiti dall'R.T.I. composto dalla società Siemens Healthcare S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Vipiteno n. 4, CAP 20128, C.F.: 04785851003 e P.IVA: 12268050155 (mandataria-capogruppo) e la società Technoproject S.r.l. con sede in Napoli (NA), Via Salita Cariatì n. 25/A, CAP 80132, C.F. e P.IVA: 07167410633 (mandante)

SONO COLLAUDABILI

e con il presente atto le

COLLAUDA

a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili liquidando per lavori e somministrazioni dal Conto Finale il credito dell'RTI come segue:

- | | |
|--|-----------------------|
| - importo dei lavori dedotto dal Conto Finale netto IVA | € 1.126.734,44 |
| - a dedurre i pagamenti in acconto corrisposti netto IVA | € 1.063.477,99 |
| - resta il credito netto dell'impresa al netto IVA | € 63.286,45 |

Il presente certificato di collaudo ai sensi dell'art. 116, commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Si declina altresì ogni responsabilità derivante da errato o improprio uso dell'opera, dalla mancanza o assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eventuali modifiche o ristrutturazioni apportate successivamente al presente atto e da ogni altra manomissione che possa interessare l'opera in collaudo.

Lo scrivente collaudatore dichiara infine di essere estraneo alla Progettazione e alla Direzione dei Lavori delle opere collaudate.

Allegati al presente collaudo sono:

- Verbali visite delle 7 visite di collaudo
- Verbale di collaudo RMN 3 T
- Verbale di collaudo TAC da 256 strati

Letto, confermato e sottoscritto in Rieti il 11.02.2026

Il collaudatore Ing. Giovanni Martinazzoli




Il rappresentante dell'RTI Siemens Healthcare S.r.l. – Technoproject S.r.l. Ing. Andrea Menichini

TECHNOPROJECT s.r.l.

Salita Cariatì, 25/A

80138 NAPOLI

Part. IVA 07167410643

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Ing. Daniele Della Vedova.

Il R.U.P. Ing. Daniele Della Vedova