

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1642/2024 del 05/07/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti eseguiti dalla società La Torre Costruzione S.r.l. nell’ambito dell’Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823. Finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 - C.U.P.: I16G20000050002.

Preso d’atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale liquidazione delle relative spettanze di cui al Certificato di Pagamento N. 1 del 29/05/2024.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm. ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 20/06/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 20/06/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: PROV. 335 AUT. 52.25/2024

Data 04/07/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti eseguiti dalla società La Torre Costruzione S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823. Finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 - C.U.P.: I16G20000050002.

Presa d'atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale liquidazione delle relative spettanze di cui al Certificato di Pagamento N. 1 del 29/05/2024.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- la Regione Lazio con D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 avente ad oggetto: "Assegnazione dei fondi provenienti dal recupero dell'evasione fiscale ad interventi per il potenziamento dell'offerta e l'innovazione tecnologica di alcuni Presidi Ospedalieri del Lazio..." ha assegnato a quest'Azienda la somma di € 1.300.000,00 finalizzata al potenziamento del Pronto Soccorso del P.O. di Rieti di cui € 950.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per attrezzature;
- il Codice CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: I16G20000050002;
- con deliberazione aziendale n. 198/C.S. del 30.05.2017 quest'Azienda ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento e la rimodulazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "San Camillo de' Lellis" di Rieti per un importo complessivo di € 1.300.000,00 IVA inclusa di cui € 649.000,00 per lavori edili, impiantistici, € 350.000,00 per fornitura di attrezzature sanitarie ed € 301.000,00 per somme a disposizione;
- l'ipotesi progettuale sviluppata da quest'Azienda relativa ai lavori di potenziamento del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti è risultato inattuabile a seguito delle considerevoli modifiche impiantistiche e strutturali dovute alle urgenti lavorazioni eseguite per limitare e contrastare la prima fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e,

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti eseguiti dalla società La Torre Costruzione S.r.l. nell’ambito dell’Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823. Finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 - C.U.P.: I16G20000050002.

Presa d’atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale liquidazione delle relative spettanze di cui al Certificato di Pagamento N. 1 del 29/05/2024.

dalla realizzazione dall’intervento previsto nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, ex art.2 del D.L. 34/2020;

- in considerazione di quanto sopra questa Azienda ha provveduto a sviluppare internamente la progettazione esecutiva per la riqualificazione di alcune aree e, in particolare, dell’area di ingresso e attesa dell’esistente Pronto Soccorso;

VISTA la nota prot. n. 7744 del 29.01.2024 con la quale quest’Azienda ha chiesto alla competente Direzione Regionale la possibilità di rimodulare la ripartizione delle risorse assegnate, in coerenza con le finalità del finanziamento deliberato con la richiamata D.G.R. n. 187/2016, come di seguito indicato:

FONDI DGR 187/2016				
Azienda	Oggetto	Lavori	Attrezzature	Totale
ASL Rieti	Adeguamento funzionale del Pronto Soccorso San Camillo De Lellis comprese attrezzature	€ 276.189,60	€ 1.023.810,40	€ 1.300.000,00

DATO ATTO che:

- con deliberazione aziendale n. 693/C.S. del 28.12.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti per un importo dei lavori pari ad € 215.604,68, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.087,10, corrispondente ad un importo complessivo dell’intervento pari ad € 276.189,60 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;
- con il predetto provvedimento è stato disposto l’affidamento dei lavori alla società La Torre Costruzione S.r.l. nell’ambito dell’Accordo Quadro CIG: 935102451E per l’importo di € 147.123,88 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA – CIG derivato: A0419E6823;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” N.d.R.);

DATO ATTO che:

- le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ex art. 15 del Codice, sono attribuite all’Ing. Daniele Della Vedova in qualità di nuovo Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 379/2023 del 05.10.2023;
- il Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nell’Ing. Giovanni Martinazzoli – Collaboratore libero professionale assegnato alla UOC Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO che:

- in data 14/11/2023 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori in Comune;
- i lavori sono stati consegnati all’impresa il giorno 20/12/2023 con disponibilità delle aree a partire dal 29 del mese di gennaio 2024 e fine delle opere, in base al tempo contrattuale, per il 31 marzo 2024;
- nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire opere aggiuntive, non previste nel progetto, conseguenti alle verifiche dello stato di conservazione dei locali e in base alle esigenze richieste dagli operatori del reparto che hanno comportato un incremento di € 30.138,93 oltre IVA, pari 14,52% dell’importo dei lavori a base d’asta;
- tale incremento trova copertura nella voce imprevisti del quadro economico pari a € 10.780,23 e nelle somme residue da ribasso d’asta;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti eseguiti dalla società La Torre Costruzione S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823. Finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 - C.U.P.: I16G20000050002.

Presa d'atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale liquidazione delle relative spettanze di cui al Certificato di Pagamento N. 1 del 29/05/2024.

CONSIDERATO, altresì, che l'ultimazione dei lavori presso il Pronto Soccorso del P.O. di Rieti è attestata dal certificato di fine lavori, redatto in contraddittorio con l'impresa, al 15/03/2024 ed è avvenuta entro il termine contrattuale;

VISTA la contabilità redatta, a seguito della verifica a misura delle opere effettuate comprensive delle varianti in diminuzione e delle opere aggiuntive, dal Direttore dei lavori per l'importo di € 167.316,96 oltre IVA come di seguito dettagliato:

Opere edili ed impiantistiche soggette a ribasso	€ 237.656,51
Ribasso d'asta 33%	- € 78.426,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.087,10
Totale	€ 167.316,96

RICHIAMATO l'art. 116 del Codice che stabilisce che *"i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori...per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali...Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14."*;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 30/04/2024 (Allegato n. 1), redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del Codice, e sottoscritto dall'operatore economico senza riserva dal quale si evince che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo le previsioni contrattuali e le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;
- è possibile liquidare il credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 167.316,96 oltre IVA;

DATO ATTO che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società La Torre Costruzioni Srl, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 del 29/05/2024 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 167.316,96 oltre IVA;

VISTO il Quadro economico consuntivo dell'intervento che di seguito si riporta:

Quadro Economico				
Rimodulazione dell'area di accesso al Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti				
A -	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto Esecutivo	Post-affidamento	Consuntivo
A.1	Lavori soggetti a ribasso	207.517,58	€ 207.517,58	€ 207.517,58
A1.1	Opere aggiuntive			€ 30.138,93
A.2	Ribasso d'asta 33,00%		-€ 68.480,80	-€ 78.426,65
A.3	Oneri per la sicurezza	€ 8.087,10	€ 8.087,10	€ 8.087,10
	Importo totale lavori A	€ 215.604,68	€ 147.123,88	€ 167.316,96
B -	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti (5%)	€ 10.780,23	€ 10.780,23	- €
B.2	IVA al 22% su lavori A	€ 47.433,03	€ 32.367,25	€ 36.809,73
B.3	IVA al 22% su imprevisti B1	€ 2.371,65	€ 2.371,65	- €
B.4	Residui da ribasso d'asta	- €	€ 83.546,58	€ 72.062,90

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti eseguiti dalla società La Torre Costruzione S.r.l. nell’ambito dell’Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823. Finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 - C.U.P.: I16G20000050002.

Presa d’atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale liquidazione delle relative spettanze di cui al Certificato di Pagamento N. 1 del 29/05/2024.

	Totale Somme a disposizione B	€ 60.584,91	€ 129.065,71	€ 108.872,63
	Totale Quadro Economico	€ 276.189,59	€ 276.189,59	€ 276.189,59

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del Codice, relativo ai lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti con il quale si liquida il credito in favore della società La Torre Costruzioni S.r.l. per l’importo complessivo di spesa pari ad € 167.316,96 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 33,00% - CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823 – giusto Certificato di Pagamento n. 1 del 29/05/2024 emesso dal R.U.P.;
- di approvare il quadro economico a consuntivo riportato in narrativa;
- di disporre l’invio dell’Ordinativo NSO all’impresa appaltatrice per le operazioni di fatturazione e pagamento delle relative spettanze;

DATO ATTO che gli oneri necessari alla realizzazione dell’intervento trovano copertura nelle risorse di cui alla DGR n. 187 del 19.04.2016 – C.U.P.: I16G20000050002;

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnico-contabile dell’intervento, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio per i dovuti adempimenti di rendicontazione della spesa sostenuta;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

D E T E R M I N A

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del Codice, relativo ai lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti con il quale si liquida il credito in favore della società La Torre Costruzioni S.r.l. per l’importo complessivo di spesa pari ad € 167.316,96 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 33,00% - CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823 – giusto Certificato di Pagamento n. 1 del 29/05/2024 emesso dal R.U.P.;

Di approvare il Quadro economico consuntivo dell’intervento che di seguito si riporta:

Quadro Economico				
Rimodulazione dell’area di accesso al Pronto Soccorso del P.O. “San Camillo de’ Lellis” di Rieti				
A -	LAVORI A BASE D’ASTA	Progetto Esecutivo	Post-affidamento	Consuntivo
A.1	Lavori soggetti a ribasso	207.517,58	€ 207.517,58	€ 207.517,58
A1.1	Opere aggiuntive			€ 30.138,93
A.2	Ribasso d’asta 33,00%		-€ 68.480,80	-€ 78.426,65
A.3	Oneri per la sicurezza	€ 8.087,10	€ 8.087,10	€ 8.087,10
	Importo totale lavori A	€ 215.604,68	€ 147.123,88	€ 167.316,96

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti eseguiti dalla società La Torre Costruzione S.r.l. nell’ambito dell’Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823. Finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 - C.U.P.: I16G20000050002.

Presa d’atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale liquidazione delle relative spettanze di cui al Certificato di Pagamento N. 1 del 29/05/2024.

B -	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti (5%)	€ 10.780,23	€ 10.780,23	- €
B.2	IVA al 22% su lavori A	€ 47.433,03	€ 32.367,25	€ 36.809,73
B.3	IVA al 22% su imprevisti B1	€ 2.371,65	€ 2.371,65	- €
B.4	Residui da ribasso d'asta	- €	€ 83.546,58	€ 72.062,90
	Totale Somme a disposizione B	€ 60.584,91	€ 129.065,71	€ 108.872,63
	Totale Quadro Economico	€ 276.189,59	€ 276.189,59	€ 276.189,59

Di dare atto gli oneri che si liquidano con il presente provvedimento pari ad € 204.126,69 IVA inclusa trovano copertura nelle risorse di cui alla DGR n. 187 del 19.04.2016 – C.U.P.: I16G20000050002;

Dato atto altresì che con deliberazione aziendale n. 693/C.S. del 28.12.2023 è stato già impegnato l’importo di € 192.643,01 oneri ed IVA inclusa, sul conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” – bilancio 2023 a valere sul finanziamento regionale di cui alla DGR n. 187 del 19.04.2016 – C.U.P.: I16G20000050002;

Di traslare ed integrare il predetto impegno di spesa per l’importo di € 11.483,68 IVA inclusa sul conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” – bilancio 2024 a valere sul finanziamento regionale di cui alla DGR n. 187 del 19.04.2016 – C.U.P.: I16G20000050002 al fine di consentire l’emissione dell’ordinativo NSO in favore dell’appaltatore;

Di trasmettere il presente provvedimento, corredato dalla documentazione tecnico-contabile dell’intervento, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio per i dovuti adempimenti di rendicontazione del finanziamento assegnato con DGR 187/2016;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di rimodulazione del nuovo ingresso del Pronto Soccorso del P.O “San Camillo de’ Lellis” di Rieti eseguiti dalla società La Torre Costruzione S.r.l. nell’ambito dell’Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: A0419E6823. Finanziamento regionale D.G.R. n. 187 del 19.04.2016 - C.U.P.: I16G20000050002.

Presa d’atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell’art. 116, comma 7 e art. 28 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale liquidazione delle relative spettanze di cui al Certificato di Pagamento N. 1 del 29/05/2024.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 04/07/2024 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data