

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 180/2026 del 23/01/2026

***STRUTTURA PROPONENTE***

***UOC TECNICO PATRIMONIALE***

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.IIa n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005, in favore della società La Torre Costruzione S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: B7919FD80F, per l'importo di € 141.750,46 IVA 22% inclusa.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Simeoni Massimo

Data 21/01/2026 Firmato elettronicamente da Simeoni Massimo

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 21/01/2026 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 43.4/2025

Data 22/01/2026 Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.lla n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005, in favore della società La Torre Costruzione S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: B7919FD80F, per l'importo di € 141.750,46 IVA 22% inclusa.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: “Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali”;

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante “Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti” proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Piano di attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*” con la quale l'Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l'attuazione dell'Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*” con la quale l'Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l'attuazione della nuova organizzazione aziendale;

VISTA la deliberazione n. 541/DG/2025 del 04/09/2025 avente ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione Atto Aziendale – Riorganizzazione Dipartimenti e adozione provvedimenti conseguenti” con la quale l'Azienda ha provveduto alla riagggregazione delle Strutture nei rispettivi Dipartimenti e, ove necessario, all'aggiornamento delle relative denominazioni, secondo la configurazione riportata nell'organigramma aziendale, allegato al suindicato Atto di Autonomia Aziendale;

Vista la deliberazione n.880/DG/2025 del 10.12.2025, avente ad oggetto: “Deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali amministrative;

***IL RESPONSABILE DELLA  
UOC TECNICO PATRIMONIALE***

**PREMESSO** che:

- il Canile Sanitario è una struttura di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il previsto periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori da sottoporre ad osservazione per la profilassi antirabbica nel territorio di competenza;
- l'attuale canile sanitario risulta ubicato presso un immobile del Comune di Rieti (sito in via Cottanello) che, come comunicato dall'amministrazione comunale, sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e pertanto risulta necessario ricollocare lo stesso presso una diversa area idonea al fine di evitare una pur temporanea interruzione del servizio essenziale erogato dalla Asl, rientrando nei Livelli Essenziali di Assistenza, "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica";
- la UOC Tecnico Patrimoniale, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione e con la Direzione aziendale, ha individuato un'area all'interno del complesso ex OPP di Rieti, in prossimità della sede del Dipartimento di prevenzione, di proprietà della Provincia di Rieti, rispondente alla normativa igienico-sanitaria ed al regolamento urbanistico del Comune di Rieti, dove realizzare una nuova struttura da adibire a canile sanitario;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 932/C.S./2024 del 26/09/2024 quest'Azienda ha approvato lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito per l'acquisizione del terreno sito presso l'ex ospedale psichiatrico per le finalità di cui al progetto "realizzazione canile sanitario", distinto al fog. n.78 part.lla n.688/parte di proprietà della Provincia di Rieti;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 990/C.S./2024 del 18/10/2024 ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione del predetto contratto di comodato d'uso gratuito;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

**PRESO ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, sono attribuite all'Ing. Massimo Simeoni in qualità di Dirigente Ingegnere in servizio presso la UOC Tecnico Patrimoniale

**DATTO ATTO** che per il progetto di che trattasi sono stati individuati, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., quali:

- Direttore dei Lavori (DL) – il Dott. P.I. Federico Palla;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) – l'Ing. Ilaria Bocci;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 17.07.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.lla n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005 e contestualmente è stata affidata l'esecuzione delle opere in favore della società La Torre Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 05362211004) nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere – CIG: 935102451E – CIG derivato: B7919FD80F;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnica redatta internamente dal Direttore dei Lavori, il Dott. P.I. Federico Palla, e trasmessa al R.U.P., da cui emerge che i lavori possono considerarsi ultimati in data 10.12.2025;

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.IIIa n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005, in favore della società La Torre Costruzione S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: B7919FD80F, per l'importo di € 141.750,46 IVA 22% inclusa.

**CONSIDERATO** che in data 12.01.2026 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 1), redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 116, comma 7, del Codice e dell'art. 28 dell'Allegato II.14, dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte della società La Torre Costruzioni S.r.l., sono stati svolti in conformità al progetto esecutivo approvato e con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 116.188,90 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al Conto Finale sottoscritto dall'appaltatore senza riserve;

**VISTO** il Quadro Economico a consuntivo relativo al progetto di che trattasi che di seguito si riporta:

Quadro Economico				
Realizzazione Canile Sanitario				
A -	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto Esecutivo	Post-affidamento	Consuntivo
A.1	Lavori soggetti a ribasso	153.251,69	€ 153.251,69	€ 168.301,25
A.2	Ribasso d'asta 33,00%		-€ 50.573,06	-€ 55.539,41
A.3	Oneri per la sicurezza	€ 7.053,36	€ 7.053,36	€ 3.427,06
	<b>Importo totale lavori A</b>	<b>€ 160.305,05</b>	<b>€ 109.731,99</b>	<b>€ 116.188,90</b>
B -	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti	€ 16.030,51	€ 16.030,51	- €
B.2	Contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00	- €
	Spese rilascio autorizzazioni	€ 323,08	€ 323,08	€ 323,08
B.2	IVA al 22% su A+B.1	€ 38.793,82	€ 27.667,75	€ 25.561,56
	<b>Totale Somme a disposizione B</b>	<b>€ 55.557,41</b>	<b>€ 44.431,34</b>	<b>€ 25.884,64</b>
	<b>Totale A+B</b>	<b>€ 215.862,46</b>	<b>€ 154.163,33</b>	<b>€ 142.073,53</b>
B.4	Residui da ribasso d'asta	- €	€ 61.699,13	€ 73.788,93
	<b>Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 215.862,46</b>	<b>€ 215.862,46</b>	<b>€ 215.862,46</b>

**RITENUTO** opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- prendere atto della documentazione tecnica, costituita tra l'altro dal SAL unico e finale, dalla Relazione sul conto finale e dal Certificato di Ultimazione Lavori, redatta internamente dal Direttore Lavori, il Dott. P.I. Federico Palla e sottoscritta dall'appaltatore senza riserva;
- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 12.01.2026, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 116.188,90 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- di approvare il quadro economico a consuntivo riportato in narrativa;
- di autorizzare la società La Torre Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 05362211004) alla fatturazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.IIIa n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005, per l'importo di seguito indicato:

Contratto	CIG derivato	Importo	IVA 22%	Totale IVA inclusa
Realizzazione del nuovo canile sanitario	B7919FD80F	€ 116.188,90	€ 25.561,56	€ 141.750,46

- di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società La Torre Costruzioni S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che gli oneri necessari alla realizzazione dell'intervento trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio aziendale "Contributi FSR c/esercizio per destinazione ad investimenti"

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.IIIa n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005, in favore della società La Torre Costruzione S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: B7919FD80F, per l'importo di € 141.750,46 IVA 22% inclusa. debitamente programmati ed inseriti nel Piano degli Investimenti 2025-2027 “BEP 2025” autorizzato dalla Regione Lazio;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica, costituita tra l'altro dal SAL unico e finale, dalla Relazione sul conto finale e dal Certificato di Ultimazione Lavori, redatta internamente dal Direttore Lavori – Dott. P.I. Federico Palla e sottoscritta dall'appaltatore senza riserva, dalla quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 10.12.2025;

DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione del 12.01.2026, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 116.188,90 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DI APPROVARE il Quadro Economico a consuntivo relativo al progetto di che trattasi che di seguito si riporta:

Quadro Economico				
Realizzazione Canile Sanitario				
A -	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto Esecutivo	Post-affidamento	Consuntivo
A.1	Lavori soggetti a ribasso	153.251,69	€ 153.251,69	€ 168.301,25
A.2	Ribasso d'asta 33,00%		-€ 50.573,06	-€ 55.539,41
A.3	Oneri per la sicurezza	€ 7.053,36	€ 7.053,36	€ 3.427,06
	<b>Importo totale lavori A</b>	<b>€ 160.305,05</b>	<b>€ 109.731,99</b>	<b>€ 116.188,90</b>
B -	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti	€ 16.030,51	€ 16.030,51	- €
B.2	Contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00	- €
	Spese rilascio autorizzazioni	€ 323,08	€ 323,08	€ 323,08
B.2	IVA al 22% su A+B.1	€ 38.793,82	€ 27.667,75	€ 25.561,56
	<b>Totale Somme a disposizione B</b>	<b>€ 55.557,41</b>	<b>€ 44.431,34</b>	<b>€ 25.884,64</b>
	<b>Totale A+B</b>	<b>€ 215.862,46</b>	<b>€ 154.163,33</b>	<b>€ 142.073,53</b>
B.4	Residui da ribasso d'asta	- €	€ 61.699,13	€ 73.788,93
	<b>Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 215.862,46</b>	<b>€ 215.862,46</b>	<b>€ 215.862,46</b>

DI AUTORIZZARE la società La Torre Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 05362211004) alla fatturazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.IIIa n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005, per l'importo di seguito indicato:

Contratto	CIG derivato	Importo	IVA 22%	Totale IVA inclusa
Realizzazione del nuovo canile sanitario	B7919FD80F	€ 116.188,90	€ 25.561,56	€ 141.750,46

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di realizzazione del nuovo canile sanitario presso l'area, distinta al fog. n.78 part.lla n.688/parte, dell'ex O.P.P. di Rieti – CUP I15F24001260005, in favore della società La Torre Costruzione S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG: 935102451E – CIG derivato: B7919FD80F, per l'importo di € 141.750,46 IVA 22% inclusa.

DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società La Torre Costruzioni S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa in materia;

DI DARE ATTO che la spesa che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 141.750,46 oneri previdenziali ed IVA inclusa, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” – bilancio 2025, già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 17.07.2025 a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale “Contributi FSR c/esercizio per destinazione ad investimenti” debitamente programmati ed inseriti nel Piano degli Investimenti 2025-2027 “BEP 2025” autorizzato dalla Regione Lazio;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Daniele Della Vedova