

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 403/2026 del 17/02/2026

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 13/02/2026 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 13/02/2026 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 101.12/2025

Data 17/02/2026 Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante "Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti" proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto "*Piano di attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*" con la quale l'Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l'attuazione dell'Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto "*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*" con la quale l'Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l'attuazione della nuova organizzazione aziendale;

VISTA la deliberazione n. 541/DG/2025 del 04/09/2025 avente ad oggetto "Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione Atto Aziendale – Riorganizzazione Dipartimenti e adozione provvedimenti conseguenti" con la quale l'Azienda ha provveduto alla riagggregazione delle Strutture nei rispettivi Dipartimenti e, ove necessario, all'aggiornamento delle relative denominazioni, secondo la configurazione riportata nell'organigramma aziendale, allegato al suindicato Atto di Autonomia Aziendale;

Vista la deliberazione n.880/DG/2025 del 10.12.2025, avente ad oggetto: "Deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali amministrative;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l'intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest'Azienda ha nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

VISTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell'intervento di competenza ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, il RUP ha ritenuto opportuno suddividere l'opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:

1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;
2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "S. Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito per brevità anche solo "Codice" n.d.r.);

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Rep. n. 5 Prot. 282 del 23 gennaio 2024 recante "Semplificazione procedure amministrative interventi dell'Ambito Sanità";

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

VISTA la Convenzione, vistata in data 04/03/2024, stipulata tra la Giubileo 2025 S.p.A., la Regione Lazio ("Amministrazione Proponente") e l'ASL di Rieti ("Soggetto Attuatore") per l'attuazione delle procedure di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pagamento degli interventi;

DATO ATTO che per l'attuazione del sub-intervento n. 2:

- con atto deliberativo n. 712/CS del 18.07.2024 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula "chiavi in mano", di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti per un importo a base di gara di € 4.151.432,44 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 945/C.S./2024 del 07/10/2024 è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto, in favore del RTI Siemens Healthcare S.r.l. (mandataria) - C.F.: 04785851003 e P.IVA: 12268050155 / Technoproject S.r.l. (mandante) – C.F. e P.IVA: 07167410633, con un ribasso percentuale offerto pari al 1,22%;
- il predetto R.T.I. appaltatore ha indicato quale progettista esterno il raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.), costituito con atto a rogito del notaio dott. Forte Andrea registrato a Napoli DP II il 13/11/2024 al n. 23743 serie 1T, composto da Ing. Andrea Menichini (mandatario/capogruppo), Ing. Gaetano Ruocco (mandante), Ing. Giuseppe Lovisi (mandante – giovane professionista) e l'Ing. Giuseppe Iaquinto (mandante) che rivestirà il ruolo di C.S.E.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 18 del D. Lgs. n. 36 del 2023, l'appalto in oggetto è di tipo "misto di fornitura (prestazione/oggetto principale)" e comprende servizi di ingegneria ed architettura e l'esecuzione dei lavori sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara;

CONSIDERATO che con la predetta Delibera di aggiudicazione n. 945/C.S./2024 è stato individuato quale Direttore dei Lavori, per la parte lavori, l'Ing. Michele Carini – professionista esterno – mediante attivazione dell'opzione contrattuale relativa all'incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.);

VISTO:

- il verbale del 15/10/2024 con il quale il RUP ha dato avvio, ai sensi dell'Art. 17, comma 9 del D.lgs. n. 36 del 2023, all'esecuzione anticipata del contratto in oggetto in via d'urgenza dettagliando tutte le attività previste dallo stesso;
- il contratto di appalto stipulato in data 16.01.2025 con il suddetto operatore economico concernente l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – CIG: B284EB128D per l'importo di € 4.101.054,93 IVA esclusa;
- l'Atto costitutivo del R.T.I. appaltatore, a rogito del notaio dott.ssa Stefania Anzelini registrato a Milano DP II il 05/11/2024 al n. 106529 serie 1T, il quale prevede che l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche venga realizzata dalla società mandante Technoproject S.r.l. e che ciascun componente del raggruppamento avrà diritto al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di propria competenza;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

- il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, per un importo dei lavori pari ad € 1.084.450,00 oltre IVA 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 21.177,96, validato dal RUP in data 24.01.2025 ed approvato con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 05/02/2025;
- il Verbale di consegna dei lavori del 25.01.2025 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Allegato II.14 del Codice;

TENUTO CONTO che, con il citato atto deliberativo di approvazione del Progetto esecutivo n. 146 del 05/02/2025, è stato individuato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 116 e dell'Allegato II.14 del Codice, l'Ing. Giovanni Martinazzoli quale Collaudatore tecnico-amministrativo delle opere edili ed impiantistiche previste dal Progetto Esecutivo approvato con la predetta Deliberazione;

DATO ATTO che:

- ✓ con determinazione dirigenziale n. 460 del 24.02.2025 è stata corrisposta, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, l'anticipazione nella misura del 30% dell'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori, in favore della società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore, per un importo complessivo pari ad € 325.335,00 IVA 10% esclusa, ovvero € 357.868,50 IVA 10% inclusa;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 1037 del 12.05.2025 è stato preso atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 22/04/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – CIG: B284EB128D ed autorizzata la fatturazione della rata di acconto di € 573.041,47 oltre IVA 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 1,22%, della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta infortuni dello 0,5% di cui al Certificato di Pagamento n. 1 del 22/04/2025;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 1701 del 30.07.2025 è stato preso atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – CIG: B284EB128D ed autorizzata la fatturazione della rata di acconto di € 165.071,52 oltre IVA 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 1,22%, della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta infortuni dello 0,5% di cui al Certificato di Pagamento n. 2 del 30/05/2025;

DATO ATTO che in esito alla fine dei lavori del progetto originario comunicata dall'impresa in data 21.05.2025 ed in considerazione della necessità di utilizzo del reparto oggetto di intervento prima della conclusione di tutti i lavori previsti in appalto, quest'Azienda ha proceduto alla presa in consegna anticipata del reparto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 disposta dal Direttore dei Lavori con Verbale del 23.05.2025;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1558 del 16/07/2025 è stata approvata la variante redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con la quale l'importo dei lavori passano da € 1.084.450,0 IVA esclusa a € 1.126.743,44 IVA esclusa e sono state autorizzate le seguenti modifiche contrattuali:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0T e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

- il Contratto per la Direzione dei lavori, stipulato con l'Ing. Michele Carini in data 20.11.2024 – CIG: B410D60E62 – per l'incarico di redazione della perizia di variante del progetto passa da € 48.000,00 ad € 56.091,98 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento dei € 8.091,98;
- il Contratto per la fornitura "chiavi in mano" di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati, stipulato in data 16.01.2025 con il R.T.I. Siemens Healthcare S.r.l. / Technoproject S.r.l. – CIG: B284EB128D – per l'affidamento dei lavori previsti in variante passa da € 4.101.054,93 a € 4.143.339,37 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento della spesa pari ad € 42.284,44 corrispondente al 1,27% dell'importo contrattuale;

VISTA la documentazione tecnica finale redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP, acquisita al protocollo aziendale n. 92570 del 15/12/2025;

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori presso la UOC Diagnostica per Immagini è attestata dal certificato di ultimazione lavori, redatto in contraddittorio con l'impresa ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. t) dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al 13/10/2025 ed è avvenuta entro il termine contrattuale rideterminato per effetto della sospensione e delle proroghe;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori (Allegato n. 1), redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore senza alcuna riserva e trasmesso al RUP unitamente alla Relazione sul conto finale, per l'importo dei lavori eseguiti di € 1.126.734,44 oltre IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara;

CONSIDERATO che, a seguito delle n. 7 visite di collaudo in corso d'opera, in data 11.02.2026 è stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo (Allegato n. 2), redatto dal Collaudatore ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 del Codice, sottoscritto oltre che dallo stesso dall'appaltatore senza apporre riserve e dal RUP, dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte della società Technoproject S.r.l., sono stati svolti in conformità al progetto esecutivo approvato, alla successiva perizia di variante, al contratto e alle norme tecniche e con il quale si liquidava il credito dell'impresa per l'importo di € 63.286,45 oltre IVA comprensivo dello svincolo delle ritenute per infortuni dello 0,5% pari ad € 5.633,67 oltre IVA;

DATO ATTO che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore, ha emesso i seguenti Certificati di Pagamento:

- Certificato di Pagamento n. 3 (Allegato n. 3), a fronte del quale si autorizza la fatturazione della rata di saldo di € 57.652,78 oltre IVA 10% per le opere previste nel progetto esecutivo e della successiva perizia di variante;
- Certificato di Pagamento n. 3bis (Allegato n. 4), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 5.633,67 oltre IVA 10% per lo svincolo delle ritenute dello 0,5% per infortuni;

RILEVATO che il pagamento della rata finale di saldo è subordinata all'acquisizione dell'Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 (Durc di congruità della manodopera);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

VISTO il Quadro Tecnico Economico a consuntivo (Allegato n. 5) relativo al progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.964.082,11 dal quale risulta un residuo sul finanziamento, originariamente assegnato al CLP Sub-intervento n. 2 "*UOC Diagnostica per immagini*", di € 90.037,15;

TENUTO CONTO che con l'approvazione del presente atto è possibile procedere alla liquidazione dei seguenti corrispettivi:

- quota di corrispettivo "a saldo" per la Direzione Lavori, comprensiva del corrispettivo per la redazione della variante in corso d'opera, pari ad € 17.691,98 oltre oneri previdenziali ed IVA in favore della società Studio Carini Società di Ingegneria S.r.l. – C.I.G.: B410D60E62;
- corrispettivo per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) pari ad € 4.655,00 oltre oneri previdenziali ed IVA in favore dell'Ing. Giuseppe Iaquinto – mandante del RTP indicato dall'appaltatore in fase di gara – CIG: B284EB128D;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- prendere atto della documentazione tecnica finale trasmessa dal Direttore Lavori, acquisita al protocollo aziendale n. 92570 del 15/12/2025, relativamente ai lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati - Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2;
- prendere atto del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo del 11.02.2026 (Allegato n. 2), redatto ai sensi dell'art. 116 del Codice, dal quale risulta che le opere sono conformi al progetto esecutivo approvato, alla successiva perizia di variante, al contratto e alle norme tecniche e con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 63.286,45 oltre IVA;
- approvare il quadro economico a consuntivo del Sub-intervento n. 2 "*Riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati*" (Allegato n. 5);
- autorizzare la società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 alla fatturazione della rata di saldo per l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 63.286,45 oltre IVA al 10% di cui ai Certificati di Pagamento n. 3 e n. 3bis;
- autorizzare la fatturazione "a saldo" del corrispettivo per la Direzione Lavori in favore della società Studio Carini Società di Ingegneria S.r.l. – C.F. e P.IVA: 02529630606 per l'importo di € 17.691,98 oltre oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%) ed IVA;
- autorizzare la fatturazione del corrispettivo per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) in favore dell'Ing. Giuseppe Iaquinto C.F.: QNTGPP74A13F838F e P.IVA: 07590480633 – mandante del RTP indicato dall'appaltatore in fase di gara, per l'importo di € 4.655,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- disporre l'invio degli ordinativi elettronici NSO ai predetti operatori economici per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
- trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione tecnica finale alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica finale trasmessa dal Direttore Lavori – Ing. Michele Carini, acquisita al protocollo aziendale n. 92570 del 15/12/2025, relativamente ai lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2;

DI PRENDERE ATTO del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo del 11.02.2026 (Allegato n. 2), redatto ai sensi dell'art. 116 del Codice, dal quale risulta che le opere sono conformi al progetto esecutivo approvato, alla successiva perizia di variante, al contratto e alle norme tecniche e con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 63.286,45 oltre IVA;

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico a consuntivo (Allegato n. 5) relativo al progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.964.082,11 dal quale risulta un residuo sul finanziamento, originariamente assegnato al CLP Sub-intervento n. 2 "UOC Diagnostica per immagini", di € 90.037,15;

DI AUTORIZZARE la società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – alla fatturazione della rata di saldo per l'esecuzione dei lavori – CIG: B284EB128D, per l'importo di € 63.286,45 oltre IVA al 10% comprensivo dello svincolo delle ritenute di garanzia pari allo 0,5% di cui ai Certificati di Pagamento nn. 3 e 3 bis;

DI DARE ATTO che il pagamento della rata finale di saldo è subordinata all'acquisizione dell'Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 (Durc di congruità della manodopera);

DI AUTORIZZARE la fatturazione "a saldo" del corrispettivo per la Direzione Lavori in favore della società Studio Carini Società di Ingegneria S.r.l. – C.F. e P.IVA: 02529630606 – C.I.G.: B410D60E62 per l'importo di € 17.691,98 oltre oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%) ed IVA;

DI AUTORIZZARE la fatturazione del corrispettivo per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) in favore dell'Ing. Giuseppe Iaquinto C.F.: QNTGPP74A13F838F e P.IVA: 07590480633 – mandante del RTP indicato dall'appaltatore in fase di gara, per l'importo di € 4.655,00 oltre oneri previdenziali ed IVA – CIG: B284EB128D;

DI DISPORRE l'invio degli ordinativi elettronici NSO ai predetti operatori economici per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DI DARE ATTO che l'onere che si liquida con il presente provvedimento è pari ad € 97.968,94 (Lavori: € 69.615,10 IVA 10% inclusa + D.L.: 22.447,58 C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% inclusa + C.S.E.: 5.906,26 C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% inclusa);

DI RETTIFICARE l'impegno di spesa di cui all'Autorizzazione di spesa n. 101.12/2025 – conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2025 a valere sul Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 2 – presa d'atto del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D.

Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 69.615,10 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10%, del corrispettivo per il C.S.E. per € 5.906,26 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa e del saldo del corrispettivo per la Direzione Lavori per € 22.447,58 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa.

Finanziamento statale - "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024, incrementandolo dell'importo complessivo di € 15.425,68 come di seguito indicato:

- € 12.180,48 quale residuo da traslare dall'Autorizzazione n. 101.11/2024;
- € 3.245,20 quale differenza tra quanto impegnato in aggiudicazione e quanto ricalcolato tenendo conto degli oneri previdenziali dei professionisti coinvolti nell'intervento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica finale del Sub-intervento n. 2 *"riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati"*, alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi appositamente predisposte;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova