

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 851/2026 del 14/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Simeoni Massimo

Data 10/04/2026 Firmato elettronicamente da Simeoni Massimo

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 10/04/2026 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 100.28/2026

Data 13/04/2026

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: “Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali”;

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante “Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti” proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Piano di attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*” con la quale l'Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l'attuazione dell'Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*” con la quale l'Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l'attuazione della nuova organizzazione aziendale;

VISTA la deliberazione n. 541/DG/2025 del 04/09/2025 avente ad oggetto “*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione Atto Aziendale – Riorganizzazione Dipartimenti e adozione provvedimenti conseguenti*” con la quale l'Azienda ha provveduto alla riagggregazione delle Strutture nei rispettivi Dipartimenti e, ove necessario, all'aggiornamento delle relative denominazioni, secondo la configurazione riportata nell'organigramma aziendale, allegato al suindicato Atto di Autonomia Aziendale;

Vista la deliberazione n.880/DG/2025 del 10.12.2025, avente ad oggetto: “Deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali amministrative;

Vista la deliberazione n.194/DG/2026 del 02.03.2026, avente ad oggetto: “Deleghe ai Dirigenti preposti alle UOC Sistema Informatico e Supporto alla Telemedicina e UOS Ingegneria Clinica.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea;

VISTI:

- il D.L. n. 59/2021, convertito in Legge n. 101 del 2021 che approva il PNRR che, in ambito di Salute (missione 6), è focalizzato al rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che, nell'ambito dell'organizzazione della gestione del PNRR, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e di dialogo con le autorità europee;

CONSIDERATO che:

- Il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;
- La Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti:
 - Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
 - Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO che, in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) – Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
- Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la DGR n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute - Componente M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano integrato*”, trasmessa a questa Azienda con nota prot. n. 0004244 del 04.01.2022;

TENUTO CONTO che con atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio successivamente sostituito dal Dirigente dell'Ufficio “Monitoraggio PNRR/PNC” in servizio
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoto – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

presso la medesima area della competente Direzione regionale – giusto Atto di Organizzazione n. G02904 del 05/03/2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21/04/2022 con il quale la Regione Lazio ha delegato la ASL di Rieti, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, quale Soggetto Attuatore Delegato degli interventi di competenza finanziati a valere sulle risorse PNRR;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ed il relativo Piano Operativo sottoscritto, in data 27 e 30 maggio 2022, da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 581 recante: “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022*”;
- il provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale in data 01.09.2022 e dal Presidente della Regione Lazio in data 05.10.2022;
- le “*Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77*” approvate con D.G.R. n. 643 del 26.07.2022 e successivi atti di programmazione regionale;

VISTI gli obblighi di:

- assicurare il conseguimento di Milestone e Target;
- assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
- garantire il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd “D.N.S.H.”);
- assicurare il rispetto dei principi trasversali, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali;
- assicurare il rispetto dei requisiti progettuali e metaprogettuali nel rispetto di quanto definito nel DM n. 77/2022 e successivi atti di programmazione regionale;

DATO ATTO che con successive Deliberazioni della Giunta regionale n. 236 del 25.05.2023, n. 930 del 22.12.2023, n. 297 del 02.05.2024, n. 667 del 08.08.2024, n. 1118 del 19.12.2024, n. 282 del 29.04.2025, n. 642 del 24.07.2025 e n. 1003 del 06.11.2025, la Regione Lazio ha proceduto ad approvare la Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui al “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2*”;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.) applicabile *ratione temporis*;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 29.06.2023 è stato approvato il Progetto esecutivo, validato dal RUP con prescrizione sulla base del rapporto conclusivo dei tecnici verificatori, relativo alla realizzazione della Casa della Comunità di Rieti – CUP: I87H21006950006, importo complessivo di progetto pari ad € 1.739.236,60 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37/C.S./2023 del 20.06.2023, quest'Azienda ha preso atto dell'aggiudicazione del Lotto Geografico 14: Lazio 1 – C.I.G.: 9326737AD8 – Sub-lotto prestazionale 3 “Lavori” – Cluster: AQ1 - LAZIO 1 – 10, relativa alla procedura centralizzata disposta da INVITALIA, in favore dell'operatore economico R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. con un ribasso percentuale offerto pari a 27,636% da applicare all'importo dei lavori;

VISTO il contratto di appalto specifico stipulato in data 28.09.2023 con il suddetto R.T.I. concernente l'esecuzione dei lavori per la CdC di Antrodoco – CIG derivato: 99954867FB per l'importo di € 685.289,30 IVA esclusa;

RILEVATO che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è stato assunto dai seguenti dirigenti della UOC Tecnico Patrimoniale:

- da inizio procedimento al 04.10.2023 – Ing. Antonino Germolè, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 13.01.2022;
- dal 12.10.2023 al 26.05.2025 – Ing. Daniele Della Vedova, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 398 del 12.10.2023;
- dal 27.05.2025 ad oggi – Ing. Massimo Simeoni, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 178 del 27.05.2025;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del 07.11.2023 è stato approvato il quadro economico post-contrattualizzazione relativo alla realizzazione della Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006 nell'ambito dell'Accordo Quadro INVITALIA “AQ1”;

RILEVATO, inoltre che, il ruolo di Direttore dei lavori e C.S.E. dell'intervento in oggetto, è stato assunto dalle seguenti figure presso la U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

- dal 07.11.2023 al 15.12.2025 – Ing. Ilaria Bocci, nominata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del 07.11.2023;
- dal 31.12.2025 ad oggi – Dott. P. I. Federico Palla, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 31.12.2025;

VISTO il Verbale di consegna lavori del 11.04.2024 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1647 del 23.07.2025 è stata approvata la Variante redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Codice, dall'Ing. Ilaria Bocci in qualità di Direttore dei Lavori per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, relativa al Progetto Esecutivo per effetto della quale l'importo dei lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 685.289,30 ad € 643.850,66 oltre IVA con una riduzione di € 41.438,64 pari a circa il 6,0469% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 1265 del 22.05.2024 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l, per un importo complessivo pari ad € 137.057,86 oltre IVA, ovvero € 167.210,59 IVA inclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 1850 del 26.08.2025 è stata autorizzata la fatturazione della rata di acconto relativa alla contabilità del I° SAL, a tutto il 01.08.2025, in favore R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l, per l'importo di € 320.120,00 oltre IVA;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoto – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

- con determinazione dirigenziale n. 460 del 24.02.2026 è stata autorizzata la fatturazione del corrispettivo relativo alla contabilità del II° SAL e ultimo, in favore R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., per l'importo di € 97.256,86 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta nei termini assegnati alla data del 24.09.2025 come risulta dal Certificato di ultimazione lavori redatto, ai sensi dell'art. 12 D.M. 49/2018, dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in contraddittorio con l'appaltatore;

VISTO il Conto Finale (Allegato n. 1) redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. e) del D.M. n. 49/2018 sottoscritto dall'appaltatore senza apporre riserve dal quale risulta un importo dei lavori contabilizzato alla data del 25.02.2026 pari ad € 799.178,62, comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 30.343,74, corrispondenti ad importo dei lavori € 586.703,41 oltre IVA al netto del ribasso contrattuale del 27,636%;

RILEVATO che il contratto di appalto specifico è stato stipulato a "misura", ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. eeee) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e pertanto la differenza di importo tra quanto contabilizzato e l'importo contrattuale autorizzato a seguito della variante approvata deriva dalla verifica effettuata dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore sulle quantità effettivamente realizzate con una riduzione pari ad € 57.147,25 oltre IVA ed al netto del ribasso;

CONSIDERATO che in data 27.02.2026 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2), sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte dal R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l., sono stati svolti in conformità al progetto esecutivo approvato, alla perizia di Variante e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 32.268,69 oltre IVA comprensivo dello svincolo delle ritenute del 0,5% operate sulle rate di acconto;

ACQUISITA agli atti del RUP la documentazione propedeutica alla liquidazione della rata di saldo costituita da:

- attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 Prot. n. 202500483RI00/3 del 06/10/2025 rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa di Rieti;
- polizza fideiussoria ex art. 103, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 così come prevista dall'art. 27 Condizioni Generali dell'Accordo Quadro INVITALIA;

DATO ATTO che il R.U.P. ha accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. – C.F. e P.IVA: 03065600607;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- prendere atto della documentazione tecnica redatta dal Direttore Lavori – Dott. P.I. Federico Palla e depositata agli atti del RUP, da cui emerge che i lavori possono considerarsi ultimati in data 24.09.2026;
- prendere atto del Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. e) del D.M. n. 49/2018 e sottoscritto dall'appaltatore senza apporre riserve, dal quale risulta un importo dei lavori contabilizzato alla data del 25.02.2026 pari ad € 799.178,62, comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 30.343,74, corrispondenti ad importo dei lavori € 586.703,41 oltre IVA al netto del ribasso contrattuale del 27,636%;
- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 27.02.2026, emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 32.268,69 oltre IVA, comprensivo dello svincolo delle ritenute del 0,5% operate sulle rate di acconto;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

- di autorizzare l'R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. (C.F. e P.IVA: 03065600607) alla fatturazione della rata di saldo relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 32.268,69 IVA esclusa;
- di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla RTI per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa in materia;

RITENUTO, altresì, di dover trasmettere il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite i canali ed applicativi dedicati, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli interventi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

DI **PRENDERE ATTO** della documentazione tecnica redatta dal Direttore Lavori – Dott. P.I. Federico Palla, da cui emerge che i lavori possono considerarsi ultimati in data 24.09.2025 e pertanto entro il termine contrattuale;

DI **PRENDERE ATTO** del Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. e) del D.M. n. 49/2018 e sottoscritto dall'appaltatore senza apporre riserve, dal quale risulta un importo dei lavori contabilizzato alla data del 25.02.2026 pari ad € 799.178,62, comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 30.343,74, corrispondenti ad importo dei lavori € 586.703,41 oltre IVA al netto del ribasso contrattuale del 27,636%;

DI **PRENDERE ATTO** del Certificato di Regolare Esecuzione del 27.02.2026, emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 32.268,69 oltre IVA, comprensivo dello svincolo delle ritenute del 0,5% operate sulle rate di acconto;

DI **DARE ATTO** che è stata acquisita agli atti del RUP la documentazione propedeutica alla liquidazione della rata di saldo costituita da:

- attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 Prot. n. 202500483RI00/3 del 06/10/2025 rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa di Rieti;
- polizza fideiussoria ex art. 103, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 così come prevista dall'art. 27 Condizioni Generali dell'Accordo Quadro INVITALIA;
- DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo al R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. – C.F. e P.IVA: 03065600607;

DI **AUTORIZZARE** l'R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. (C.F. e P.IVA: 03065600607) alla fatturazione della rata di saldo relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoco – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 32.268,69 oltre IVA;

DI **DISPORRE** l'invio dell'ordinativo elettronico NSO al RTI per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa in materia;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 1003/2025.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore del R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione di una Casa della Comunità di Antrodoto – CUP: I87H21006950006; CIG derivato: 99954867FB, per l'importo di € 39.367,80 IVA 22% inclusa.

DI DARE ATTO che la spesa che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 39.367,80 IVA 22% inclusa, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*”, già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 a valere sui fondi per l'attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 – assegnati con D.G.R. n. 581/2022 così come aggiornati con D.G.R. n. 82/2026 ed integrati con i contributi concessi con il Decreto MEF RGS n. 52 del 02.03.2023 – CUP: I87H21006950006;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite i canali ed applicativi dedicati, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli interventi;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova