



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI



REGIONE  
LAZIO

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI

Tel. 0746.2781 - PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

[www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) C.F. e P.I. 00821180577



LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025" - CUP: I12C23000820001

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica / Progetto Esecutivo

Elaborato:

## CRONOPROGRAMMA LAVORI PSC-A

RUP:

Ing. Daniele Della Vedova

progettista incaricato

Ing. Andrea Cecilia

Marzo 2024

Il Responsabile della UOC: Ing. Daniele Della Vedova Tel. 0746/279763 e-mail: [d.dellavedova@asl.rieti.it](mailto:d.dellavedova@asl.rieti.it)

# ALLEGATO "A"

**Comune di Rieti**

Provincia di RI

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 - CUP: I12C23000820001

**COMMITTENTE:** AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI.

**CANTIERE:** Viale Kennedy, Rieti (RI)

Roma, 01/12/2023

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Cecilia Andrea)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(R.U.P.: Ing. Daniele Della Vedova )

### Ingegnere Cecilia Andrea

Via Raccuini , 18  
02100 Rieti (Rieti)  
Tel.: 339 7903894 - Fax: \_  
E-Mail: andrea.cecilia@ymail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Allestimento Cantiere, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1
Rimozione di controsoffittature, intonaci, rivestimenti, porte e infissi interni	1	1	7	9
Demolizione di tramezzature e rimozione di pavimenti	1	1	7	9
Rimozione reti di distribuzione e terminali igienico sanitari	1	1	3	3
Rimozione di porte interne	1	1	2	2
Rimozione rete impianto elettrico e terminali	1	1	5	7
Insacchettamento e movimentazione dei materiali all'interno del cantiere	1	1	6	8
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	1	4	6
Realizzazione di controsoffitti, contropareti e pareti divisorie in cartongesso	1	1	12	16
Formazione intonaci interni	1	1	4	6
Sistemazione impianto meccanico esistente	1	1	8	12
Posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti	1	1	8	10
Realizzazione impianto elettrico e impianti speciali	1	2	9	11
Realizzazione impianto igienico sanitario	1	1	9	11
Montaggio infissi interni	1	1	6	8
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	6	8
Posa in opera di illuminazione	1	2	5	7
Smobilizzo del cantiere	1	1	3	3

## LEGENDA:

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = Impresa affidatario - Opere edili

2) = Impresa sub-appaltatrice - Impianto elettrico

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

## DURATA COMPLESSIVA LAVORI: 70 GIORNI

